

Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
Reporte de Avance Físico-Financiero

Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0452-17	3241	Período que se reporta 31/09/2017	Fecha de reporte 03-oct-17
---	------	--------------------------------------	-------------------------------

I. Datos del proyecto			
1.1. Nombre del proyecto: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO			
1.2. Propósito del proyecto: MEJORAMIENTO EN VIALIDADES Y ACCESO A LAS VIVIENDAS EVITANDO ENCHARCAMIENTOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS			
1.3. Fecha de inicio:	15/AGO/2017	Fecha de termino programada:	
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. Municipio: SAN JULIAN		CALLE PROGRESO S/N	Localidad: CABECERA MUNICIPAL Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []	¿Por qué? _____
	¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
	Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []	¿Por qué? _____
	Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$939,960.00	\$234,990.00	\$234,990.00	\$234,990.00	\$234,990.00
3.2. Inversión ejercida	\$394,783.20	\$98,695.80	\$98,695.80	\$98,695.80	\$98,695.80
3.3. Porcentaje avance financiero	42%	42%	42%	42%	42%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
PAVIMENTACION DE CONCRETO	M2	1,545.00	M2	648.90	42%
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 42%					
4.2.2. El Avance Físico acumulado 42%					

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

SEDESOL

DELE

JALISCO

05 OCT. 2017

PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES