

Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: P3X1-14-PSC-0422-17	0976	Periodo que se reporta 31/09/2017	Fecha de reporte 03-oct-17
---	------	--------------------------------------	-------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto:
AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EL CARRIL

1.2. Proposito del proyecto:
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA VARIOS EVENTOS FOMENTO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

1.3. Fecha de inicio: 25/AGO/2017 Fecha de termino programada:

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. EL CARRIL S/N Localidad: CABECERA MUNICIPAL
Municipio: SAN JULIAN Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$1,000,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
3.2. Inversión ejercida	\$700,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00
3.3. Porcentaje avance financiero	70%	70%	70%	70%	70%

De conformidad a la fracción VIII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable.

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
GRADAS, BAÑOS Y	M2	3,420.00	M2	2,394.00	70%
AMPLIACION DE CARRILES					



4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 70%

4.2.2. El Avance Físico acumulado 70%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta.



05 OCT, 2017

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto: [Firma]

PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."