

**Anexo 6**  
**Programa 3x1 para Migrantes 2017**  
**Formato 3x1-D**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0421-17	Periodo que se reporta 30-nov-17	Fecha de reporte 03-dic-17
---	-------------------------------------	-------------------------------

**I. Datos del proyecto**

1.1. Nombre del proyecto:  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION

1.2. Proposito del proyecto:  
MEJORAMIENTO EN VIALIDADES Y ACCESO A LAS VIVIENDAS EVITANDO ENCHARCAMIENTOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS

1.3. Fecha de inicio: 15/AGO/2017 Fecha de termino programada: 30-oct-17

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. CALLE REVOLUCION S/N Localidad: CABECERA MUNICIPAL  
 Municipio: SAN JULIAN Entidad Federativa: JALISCO

**II. Generalidades del proyecto**

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [ X ] pase a la 2.2 No [ ]  
 ¿Por que? \_\_\_\_\_  
 ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? \_\_\_\_\_  
 Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [ X ] pase a la 3.1 No [ ]  
 ¿Por qué? \_\_\_\_\_  
 Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

**III. Avance Financiero**

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$1,550,132.00	\$387,533.00	\$387,533.00	\$387,533.00	\$387,533.00
3.2. Inversión ejercida	\$1,550,132.00	\$387,533.00	\$387,533.00	\$387,533.00	\$387,533.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100%	100%	100%	100%	100%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

**IV. Avance Físico**

4.1. Por metas

Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
PAVIMENTACION DE CONCRETO	M2	1,828.00	M2	1,828.00	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 100%

4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

**Comentarios y Observaciones**

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

SEDESOL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

06 DIC. 2017

DE FOLIO

**3 PARA MIGRANTES**