

Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0452-17	Periodo que se reporta 31-oct-17	Fecha de reporte 03-nov-17
---	-------------------------------------	-------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto:
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO

1.2. Proposito del proyecto:
MEJORAMIENTO EN VIALIDADES Y ACCESO A LAS VIVIENDAS EVITANDO ENCHARCAMIENTOS EN TEMPODARA DE LLUVIAS

1.3. Fecha de inicio: 15/AGO/2017 Fecha de termino programada:

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. CALLE PROGRESO S/N Localidad: CABECERA MUNICIPAL
 Municipio: SAN JULIAN Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []
 ¿Por qué? _____
 ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
 Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []
 ¿Por qué? _____
 Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$939,960.00	\$234,990.00	\$234,990.00	\$234,990.00	\$234,990.00
3.2. Inversión ejercida	\$657,972.00	\$164,493.00	\$164,493.00	\$164,493.00	\$164,493.00
3.3. Porcentaje avance financiero	70%	70%	70%	70%	70%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Unidad de Medida	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
		Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
PAVIMENTACION DE CONCRETO	M2		1,545.00	M2	1,081.50	70%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
 4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 70%
 4.2.2. El Avance Físico acumulado 70%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"