

SEDESOL

Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
Reporte de Avance Físico-Financiero

Folio de proyecto: P3X1-14-PSC-0422-17	Periodo que se reporta 31-oct-17	Fecha de reporte 03-nov-17
---	-------------------------------------	-------------------------------

I. Datos del proyecto		
1.1. Nombre del proyecto: AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EL CARRIL		
1.2. Proposito del proyecto: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA VARIOS EVENTOS FOMENTO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		
1.3. Fecha de inicio:	25/AGO/2017	Fecha de termino programada:
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No.	EL CARRIL S/N	Localidad: CABECERA MUNICIPAL
Municipio: SAN JULIAN	Entidad Federativa: JALISCO	

II. Generalidades del proyecto	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No [] ¿Por qué? _____ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No [] ¿Por qué? _____ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	

III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$1,000,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
3.2. Inversión ejercida	\$850,000.00	\$212,500.00	\$212,500.00	\$212,500.00	\$212,500.00
3.3. Porcentaje avance financiero	85%	85%	85%	85%	85%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
GRADAS, BAÑOS Y	M2	3,420.00	M2	2,907.00	85%
AMPLIACION DE CARRILES					
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 85%					
4.2.2. El Avance Físico acumulado 85%					

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información sentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

SEDESOL

SECRETARÍA DE

DESARROLLO

DELL

83 NOV. 2017

DE FOLIO

MIRA MIGRANTES