

Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0421-17	5269	Periodo que se reporta 31-ago-17	Fecha de reporte 04-sep-17
---	------	-------------------------------------	-------------------------------

<b>I. Datos del proyecto</b>			
1.1. Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION			
1.2. Proposito del proyecto: MEJORAMIENTO EN VIALIDADES Y ACCESO A LAS VIVIENDAS EVITANDO ENCHARCAMIENTOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS			
1.3. Fecha de inicio: 15/AGO/2017		Fecha de termino programada:	
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. Municipio: SAN JULIAN		CALLE REVOLUCION S/N	Localidad: CABECERA MUNICIPAL Entidad Federativa: JALISCO

<b>II. Generalidades del proyecto</b>	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [ X ] pase a la 2.2 No [ ] ¿Por que? _____ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [ X ] pase a la 3.1 No [ ] ¿Por qué? _____ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	

<b>III. Avance Financiero</b>					
	<b>Total</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Municipal</b>	<b>Migrantes</b>
3.1. Inversión aprobada	\$1,550,132.00	\$387,533.00	\$387,533.00	\$387,533.00	\$387,533.00
3.2. Inversión ejercida	\$1,085,092.00	\$271,273.00	\$271,273.00	\$271,273.00	\$271,273.00
3.3. Porcentaje avance financiero	70%	70%	70%	70%	70%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1, se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable.

<b>IV. Avance Fisico</b>					
4.1. Por metas					
<b>Metas</b>	<b>Aprobadas</b>		<b>Alcanzadas</b>		<b>Porcentaje de Avance %</b>
<b>Descripción</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	
PAVIMENTACION DE CONCRETO	M2	1,828.00	M2	1,280.00	70%
4.2. De acuerdo al objetivo o propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Fisico del periodo que se reporta 70%					
4.2.2. El Avance Fisico acumulado 70%					
<b>Comentarios y Observaciones</b>					

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo como instrumento para el desarrollo social"

