

5211

Folio de proyecto: P3X1-14-PI5-0452-17	Período que se reporta 31-ago-17	Fecha de reporte 04-sep-17
-------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

<b>I. Datos del proyecto</b>		
1.1. Nombre del proyecto: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO		
1.2. Propósito del proyecto: MEJORAMIENTO EN VIALIDADES Y ACCESO A LAS VIVIENDAS EVITANDO ENCHARCAMIENTOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS		
1.3. Fecha de inicio: 15/AGO/2017	Fecha de término programada:	
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. Municipio: SAN JULIAN	CALLE PROGRESO S/N	Localidad: CABECERA MUNICIPAL Entidad Federativa: JALISCO

<b>II. Generalidades del proyecto</b>	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [ X ] pase a la 2.2 No [ ] ¿Por qué? _____ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [ X ] pase a la 3.1 No [ ] ¿Por qué? _____ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	

<b>III. Avance Financiero</b>					
	<b>Total</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Municipal</b>	<b>Migrantes</b>
3.1. Inversión aprobada	\$939,960.00	\$234,990.00	\$234,990.00	\$234,990.00	\$234,990.00
3.2. Inversión ejercida	\$187,992.00	\$46,998.00	\$46,998.00	\$46,998.00	\$46,998.00
3.3. Porcentaje avance financiero	20%	20%	20%	20%	20%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1, se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable.

<b>IV. Avance Físico</b>					
4.1. Por metas					
<b>Metas</b>	<b>Aprobadas</b>		<b>Alcanzadas</b>		<b>Porcentaje de Avance %</b>
<b>Descripción</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	
PAVIMENTACION DE CONCRETO	M2	1,545.00	M2	309.00	20%
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 20%					
4.2.2. El Avance Físico acumulado 20%					
<b>Comentarios y Observaciones</b>					

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información sentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso que sea distinto al desarrollo social"

 SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE JALISCO	 JALISCO
<b>05 SET. 2017</b>	
DE FOLIO _____	
<b>PARA MIGRANTES</b>	