

Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORT DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: P3X1-14-PSC-0420-17	Periodo que se reporta 30-nov-17	Fecha de reporte 03-dic-17
---	-------------------------------------	-------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto:
TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE LOS CRISTEROS, SAN JULIAN, JALISCO.

1.2. Proposito del proyecto:
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA VARIOS EVENTOS FOMENTANDO EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO

1.3. Fecha de inicio: 28/AGO/2017 Fecha de termino programada:

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. PARQUE LOS CRISTEROS Localidad: CABECERA MUNICIPAL
 Municipio: SAN JULIAN Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [X] pase a la 2.2 No []
 ¿Por qué? _____
 ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
 Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [X] pase a la 3.1 No []
 ¿Por qué? _____
 Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$1,111,732.00	\$277,933.00	\$277,933.00	\$277,933.00	\$277,933.00
3.2. Inversión ejercida	\$1,056,145.40	\$264,036.35	\$264,036.35	\$264,036.35	\$264,036.35
3.3. Porcentaje avance financiero	95%	95%	95%	95%	95%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
TECHADO EN CANCHA DE USOS	M2	478	M2	454.1	95%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
 4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 95%
 4.2.2. El Avance Físico acumulado 95%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

