

Folio de proyecto: P3X1-14-PSC-0420-17	0268	Periodo que se reporta 31/09/2017	Fecha de reporte 03-oct-17
---	------	--------------------------------------	-------------------------------

I. Datos del proyecto			
1.1. Nombre del proyecto: TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE LOS CRISTEROS, SAN JULIAN, JALISCO.			
1.2. Proposito del proyecto: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA VARIOS EVENTOS FOMENTANDO EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO			
1.3. Fecha de inicio: 28/AGO/2017		Fecha de termino programada:	
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. Municipio: SAN JULIAN		PARQUE LOS CRISTEROS	Localidad: CABECERA MUNICIPAL Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No [] ¿Por qué? _____ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No [] ¿Por qué? _____ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	

III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$1,111,732.00	\$277,933.00	\$277,933.00	\$277,933.00	\$277,933.00
3.2. Inversión ejercida	\$466,927.44	\$116,731.86	\$116,731.86	\$116,731.86	\$116,731.86
3.3. Porcentaje avance financiero	42%	42%	42%	42%	42%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable


IV. Avance Físico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
TECHADO EN CANCHA DE USOS	M2	478	M2	200.76	42%
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 42%					
4.2.2. El Avance Físico acumulado 42%					

Comentarios y Observaciones	SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELE 1411
------------------------------------	--

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"



05 OCT. 2017

PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES